

2023年省级流域横向生态补偿奖补资金临泽县沙河镇农村生活污水治理项目

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据张掖市生态环境局临泽分局《关于 2023 年省级流域横向生态补偿奖补资金临泽县沙河镇农村生活污水治理项目实施方案的批复》（张环临字〔2024〕49 号），批复我镇实施 2023 年省级流域横向生态补偿奖补资金临泽县沙河镇农村生活污水治理项目，该项目建设地为临泽县沙河镇新民村四社、新民村五社、东寨村一社、沙河村十六社。项目建设总投资 190.2 万元，资金为建筑安装工程费、前期手续办理费用。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入及管理情况分析。

项目资金使用和管理，严格按照项目资金管理办法执行，实行专户储存，专人管理，做到资金专款专用，统一采用资金报账制，对资金的来源、用途、使用效率等做出详细计划安排，各项财务活动符合相关规定，提高了资金的安全利用率。2024 年实际到位资金 190.2 万元，资金到位率 100%。现已支付资金 190.2 万元，资金已支付完毕。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

为保障项目有序推进和加强项目管理，成立了以镇主要领导、分管领导、业务骨干和相关站所主要负责人组成的项目实施工作专班，具体负责项目管理、项目施工等环节，指导项目建设工作，对项目建设中存在的问题召开“现场会”等方式研究解决，及时督促项目的建设进度。该项目于2024年5月20日由张掖市生态环境局临泽县分局下达项目实施方案批复，2024年7月15日通过竞争性磋商的方式由甘肃大禹天成建设工程有限公司具体实施，7月19日开工建设，至目前已按照项目建设内容完成架设污水管网4880米，安装检查井138座，玻璃钢化粪池8座，并配套建设附属设施的建设任务。

（三）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况

项目计划在沙河镇东寨村、沙河村、新民村敷设污水管网4920米，砖砌检查井143座，安装20m³玻璃钢化粪池1座、30m³玻璃钢化粪池4座、40m³玻璃钢化粪池2座、50m³玻璃钢化粪池1座。

目前，已全面完成项目绩效目标任务。

2. 效益指标完成情况

项目建成后，使项目村社生活污水有效处理，进一步提升了碳汇储备能力，有效保护了项目区生物的多样性，使区域生

态环境得到有效治理和恢复，为全县经济社会发展提供生态支撑。同时发挥了积极的示范引领作用，带动农户改善农村人居环境面貌的积极性，周边群众生态意识明显提升。

3. 满意度指标完成情况

项目建设增加了当地农民经济收益，对助推乡村振兴、打造绿色人居环境具有积极意义，项目区受益农户满意度达到90%以上。

三、下一步工作措施

下一步，我镇将督促施工单位、项目受益村切实加强项目区管护工作，保障项目建设、运行整体质量。



