

为民办实事建宿舍项目自评表

(2024年度)

联系人及联系方式:单维晓 13139368300

项目名称		2024年为民办实事建宿舍项目（省级）						
主管部门及代码		临泽县教育		实施单位	临泽县平川镇中心小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	100	100	100	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学规范			5	100.0%		
	拨付合规性	科学规范			5	100.0%		
	使用规范性	科学规范			5	100.0%		
	预算绩效管理情况	科学规范			5	100.0%		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	改善教师在校生活条件，提升教师工作积极性				项目按计划按时完成资金及时准确支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金总成本	≤100万元	100	20	20	
		产出指标	数量指标	房间数量	=9间	9	10	10
	质量指标		工程验收合格率	=100%	100	10	10	
			时效指标	工程完成及时性	=100%	100	10	10
				资金拨付及时率	>=100%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升教师积极性	=100%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	98	10	10	
总分						100	100.0	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								