项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	临一中宇（2025）63号—教学楼和综合楼、实验楼维修改造项目经费						
主管部门	临泽县教育局			实施单位	临泽县第一中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	3408300	260000	10	7.62	0.76
	其中：财政拨款		3408300	260000	-	7.62	0.76
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：1.通过环境的改善，优化校园文化氛围，提升学校的整体形象和吸引力，为打造特色学校打下基础。 目标2：通过改善学校的办学条件，缩小校际差距，让每个学生都能享受到更好的教育资源。 目标3：通过改善教学环境，优化功能布局，满足现代教学需求。			按照教学楼和综合楼、实验楼维修改造项目经费使用计划，目前已完成全年预算7.62%的执行进度，有效推进了校园环境改善与办学条件提升的前期筹备。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	资金控制额	<=340.83万	26	20	万	100.00%	20	
		数量指标	教学楼楼顶屋面防水	>=960.47平方米	960.47	4	平方米	100.00%	4	
			教学楼室内粉刷	>=3271.38平方米	3271.38	4	平方米	100.00%	4	
			教学楼水包水喷漆	>=3139.53平方米	3139.53	4	平方米	100.00%	4	
			综合楼更换外窗	>=493.15平方米	493.15	4	平方米	100.00%	4	

绩效指标	产出指标		综合楼外墙保温及包水喷漆	>=7466.5平方米	7466.5	4	平方米	100.00%	4	
			综合楼屋顶屋面防水	>=821.31平方米	821.31	4	平方米	100.00%	4	
		质量指标	配套设施完成率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
			验收合格率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
			项目规定日期完工率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
		社会效益指标	改善办学条件	极大改善	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			教育教学活动开展情况	正常开展	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	综合利用率	>=98%	98	5	%	100.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
			学生满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
总分						100			89.76	